

MONITORING REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  
 GMINY TRZEBOWNISKO  
 NA LATA 2016-2022  
 ZA ROK: 2022

I. Liczba przedsięwzięć uwzględnionych w LPR, w tym:

- Ogółem zaplanowane na cały okres obowiązywania LPR: 30
- Rozpoczęte/realizowane/zrealizowane w roku monitorowanym: 2

II. Realizacja przedsięwzięć w podziale na obszary:

Liczba przedsięwzięć	Ogółem	Przedsięwzięcia w obszarze:				
		społecznym	gospodarczym	środowiskowy	przestrzenno-funkcjonalnym	technicznym
Zaplanowanych na cały okres obowiązywania LPR	30	6	1	1	1	21
Rozpoczęte/realizowane w roku monitorowanym	2	1	0	0	0	1
Zakończone w roku monitorowanym	0	0	0	0	0	0

III. Stopień realizacji przedsięwzięć w roku monitorowanym:

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień realizacji w %
1.	Modernizacja budynku LKS Jasionka wraz z modernizacją stadionu	5 %
2.	Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF	Brak danych – Gmina Trzebowniko jest partnerem projektu

Uwagi:

Stopień realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty został o poziom bezpośrednio związany z wydatkowaniem środków finansowych.

Poniżej opisowo został przedstawiony postęp prac w stosunku do każdego projektu:

1. Z/IN/1/2020 - „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”  
- zrealizowany
2. Z/IN/2/2018 - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”  
- zrealizowany
3. Z/IN/3/2020 - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF, Utworzenie otwartej strefy publicznej służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebowniko -

niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.

4. Z/IN/4/2018 - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Terliczce wraz z wyposażeniem - zrealizowany
5. Z/IN/5/2018 - Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz Zespołu Szkół w Jasionce - zrealizowany
6. Z/IN/6/2019 - Budowa 4-oddziałowego przedszkola wraz z 2-oddziałowym żłobkiem wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół w Jasionce - zrealizowany
7. Z/IN/7/2019 - Modernizacja budynku LKS Jasionka wraz z modernizacją stadionu – w trakcie realizacji
8. Z/IN/8/2018 - Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Jasionce - zrealizowany
9. Z/IN/9/2018 - Termomodernizacja budynków komunalnych w Łukawcu: Dom Kultury , Dom Ludowy – niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych
10. Z/IN/10/2018 - Festiwal sztuki – niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.
11. Z/IN/11/2020 - Utworzenie miniparku w Jasionce - zrealizowany
12. Z/IN/12/2018 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Strażaka w Łukawcu- zrealizowany
13. Z/IN/13/2019 - Rewitalizacja terenów przyległych do remontowanego budynku byłej weterynarii i Domu Strażaka w Łukawcu - zrealizowany
14. Z/IN/14/2019 - Doposażenie i remont placu zabaw - zrealizowany
15. Z/IN/15/2017 - Rozbudowa infrastruktury stadionu piłkarskiego w miejscowości Łukawiec - zrealizowany
16. Z/IN/16/2017 - Termomodernizacja elewacji budynku domu Strażaka w Łukawcu - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych.
17. Z/IN/17/2017 - Asfaltowanie dróg poscaleniowych i gminnych - zrealizowany
18. Z/IN/18/2017 - Remont mieszkań socjalnych w budynku po przedszkolu nr 2 w Łukawcu - zrealizowany
19. Z/IN/19/2019 - Wykonanie parku rekreacyjnego na terenie pastwisk w Łukawcu od stron Terliczki – niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych
20. Z/IN/20/2019 - Wykonanie nowych placów w Łukawcu - zrealizowany
21. Z/IN/21/2017 - Uzupelnienie brakującego oświetlenia w miejscowości Łukawiec - zrealizowany
22. Z/IN/22/2017 - Budowa zielonej siłowni – zrealizowany
23. Z/IN/23/2019 - Doposażenie kuchni - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych
24. Z/IN/24/2019 - Remont budynku po byłym Przedszkolu nr 2 w Łukawcu – zrealizowany
25. Z/SP/1/2018 - Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebowniko – zrealizowany
26. Z/SP/2/2018 - Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych mieszkańców z terenu gminy Trzebowniko – zrealizowany
27. Z/SP/3/2018 - Ekonomia społeczna szansą na aktywizację mieszkańców gminy Trzebowniko - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych

28. Z/SP/4/2018 - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Trzebowniko - - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych
29. Z/SP/5/2018 - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniorów/Dziennego Domu Opieki Medycznej w Łukawcu - niezrealizowany, ze względu na brak środków finansowych oraz brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych
30. Z/SP/6/2018 - Biznes z pasją w Gminie Trzebowniko - Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF – w trakcie realizacji

V. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji:

Szacunkowe środki finansowe na przedsięwzięcia podstawowe i dopuszczalne ujęte w LPR na cały okres realizacji według źródeł pochodzenia (w zł):	
Ogółem:	89.775.513
z budżetu UE :	48.836.588
ze źródeł prywatnych:	40.938.925
Szacunkowe środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia podstawowe ujęte w LPR na cały okres realizacji według obszarów (w zł):	
społeczny	13.269.693
gospodarczy	19.198.821
środowiskowy	25.636.236
przestrzenno-funkcjonalny	14.182.775
techniczny	17.487.588
Środki finansowe wydatkowane na przedsięwzięcia podstawowe i dopuszczalne ujęte w LPR według źródeł pochodzenia (w zł) w roku monitorowanym:	
Ogółem:	0,00
w tym inwestycyjne	0,00
w tym środki z budżetu UE	0,00